

## 2017年城市棚户区改造新开工项目进展情况表（7月份）

填报单位（盖章）：

单位：户

序号	地区	项目名称	改造规模		建设地址	建设方式	签订征收补偿协议户数				开工情况				形象进度	计划总投资	投资完成情况		项目实施单位	项目单位联系方式		备注			
			户数	平方米			合计	其中：新建安置房安置	其中：货币化安置		合计	其中：新建	其中：货币化安置				2017年计划完成投资	年初至报告期末实际完成投资		联系人	联系电话				
									政府收购房源安置	政府搭桥，居民选购商品房安置			居民自由支配货币补偿款	政府收购房源安置									政府搭桥，居民选购商品房安置	居民自由支配货币补偿款	
1	乌兰县	乌兰县柯柯镇棚户区货币化安置建设项目	12	1000	柯柯镇	货币补偿	12	0	0	0	12	12						100	100	129.6	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177		
2		乌兰县希里沟镇棚户区货币化安置建设项目	288	23040	希里沟镇	货币补偿	288	0	0	0	288	557							2304	2304	10952	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177	
3		乌兰县茶卡镇棚户区货币化安置建设项目	100	8000	茶卡镇	货币补偿	100	0	0	0	100	111							800	800	1993	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177	